

令和2年度主要事業進行管理 執行計画について

番号	事業名	所 管
1	インターネット施設予約システムの再構築	企画政策部
2	災害情報システム再構築事業	総務部
3	一斉情報伝達システムの導入	総務部
4	小石川運動場ベンチシート等整備	アカデミー推進部
5	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修	福祉部
6	小石川福祉作業所における生活介護事業の実施	福祉部
7	文京区版ひきこもり総合対策 ～「8050問題」の予防から支援まで～	福祉部
8	子育て世帯向けコールセンターの設置等	子ども家庭部
9	受動喫煙防止対策事業	保健衛生部
10	公園再整備事業	土木部
11	誠之小学校改築	教育推進部
12	明化小学校等改築	教育推進部
13	柳町小学校等改築	教育推進部
14	千駄木小学校等改築	教育推進部
15	小日向台町小学校等改築	教育推進部

令和2年度主要事業進行管理執行計画書

指定番号 事業名	1	インターネット施設予約システムの再構築
事業概要	令和3年12月に現行システムのリースアップを迎えるため、利用者の利便性がさらに向上するように、区の要求仕様書を策定し、プロポーザルにより事業者を選定して、次期システムの再構築を行います。	
予算額(千円)	53,791千円	
年度末の目標	PTを発足し、業務要求仕様書を作成後、事業者選定委員会を設置し、プロポーザルにより選定した事業者と要件定義及び基本設計等を実施します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	・RFI（情報提供依頼書）の作成	
5	・RFI（情報提供依頼書）の実施	
6	・PTの発足 ・業務要求仕様書の作成	
7	・業務要求仕様書の作成 ・プロポーザルの準備 ・契約委員会へ付議	
8	・種々システムの調査	
9	・事業者選定委員会の設置 ・プロポーザル公募開始	
10	・企画提案審査 ・事業者選定	
11	・契約委員会へ報告	
12	・要件定義、基本設計、マスタ設計	
1	・要件定義、基本設計、マスタ設計	
2	・システム設計、外部設計	
3	・システム設計、内部設計	

指定番号 事業名	2	災害情報システム再構築事業
事業概要	災害情報の収集、分析及び発信等、一連の業務の効率化・迅速化を図るため、既存の災害情報システムを見直し、スマートフォンやタブレットの活用等、現在のICTを考慮した再構築を行います。	
予算額(千円)	5,700千円	
年度末の目標	災害情報システム再構築に向けて、必要な機能等を確定させ、プロポーザルにより事業者を選定し、令和3年度以降のシステム構築に向けた準備を進めます。	
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・災害情報システム仕様検討 	
5		
6		
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> ・情報システム委員会へ付議 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・災害対策調査特別委員会へ報告 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・契約委員会へ付議 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル公募開始 ・第一次審査 	
12	<ul style="list-style-type: none"> ・第二次審査 ・事業者選定 	
1	<ul style="list-style-type: none"> ・契約委員会へ報告 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度構築スケジュール作成 ・災害情報システム要件調整 	
3		

指定番号 事業名	3	一斉情報伝達システムの導入
事業概要	避難行動要支援者へ災害情報の伝達手段の多様化を進めるため、従来の伝達手段である防災行政無線やSNS、緊急速報メール等の活用に加え、室内にいても適確な情報が受信できるよう一斉情報伝達システム機器を導入します。	
予算額(千円)	77,172千円	
年度末の目標	避難行動要支援者へ災害時に迅速に情報を伝達できる一斉情報伝達システム機器を導入し、避難行動要支援者名簿に登録されている身体障害者の方に配付します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 一斉情報伝達システム機器仕様検討 	
5		
6		
7		
8		
9	<ul style="list-style-type: none"> 災害対策調査特別委員会へ報告 	
10	<ul style="list-style-type: none"> 契約事務 	
11	<ul style="list-style-type: none"> 対象者へ機器の配付希望調査 	
12		
1	<ul style="list-style-type: none"> 機器配付 	
2		
3		

指定番号 事業名	4	小石川運動場ベンチシート等の整備
事業概要	多くのスポーツ団体による大会等や関東サッカーリーグの公式戦も行われ、多くの利用者が訪れる小石川運動場について、施設の利便性・安全性の向上を図るため、ベンチシートを整備します。	
予算額(千円)	25,361千円	
年度末の目標	小石川運動場にベンチシートを整備します。	
月	執行計画	実績・課題等
4		
5		
6	・ベンチシート仕様決定	
7	・工事設計	
8	・工事設計	
9	・工事設計	
10	・東京都へ緑化計画の変更申請 ・工事入札	
11		
12	・基礎工事等	
1		
2	・ベンチシート納品 ・竣工	
3		

指定番号 事業名	5	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修
事業概要	<p>経年により老朽化が進んでいる旧区立特別養護老人ホーム（大塚みどりの郷を除く）について、円滑な事業運営を確保するため、施設・設備等の機能を原状回復する工事を入所者及び利用者のいる施設の運営を継続しながら順次行います。なお、今年度は、昨年度より実施している特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修工事の改修工事を引続き実施します。</p>	
予算額(千円)	354,144千円	
年度末の目標	<p>特別養護老人ホーム文京くすのきの郷の入居者・利用者に配慮しながら、安全に工事を進めます。</p>	
月	執行計画	実績・課題等
4	仮設工事	
5	仮設工事	
6	改修工事	
7	改修工事	
8	改修工事	
9	改修工事	
10	改修工事	
11	改修工事	
12	改修工事	
1	改修工事	
2	改修工事	
3	改修工事	

指定番号 事業名	6	小石川福祉作業所における生活介護事業の実施
事業概要	本区では、生活介護事業所が不足していることから、就労継続支援B型及び就労移行支援の多機能事業所として運営している区立小石川福祉作業所において、生活介護を開始します。なお、同所において需要が低下している就労移行支援については、生活介護の導入に併せて廃止します。	
予算額(千円)	79,047千円	
年度末の目標	指定権者である東京都に必要な申請を行い、令和3年1月から就労移行支援を廃止し、生活介護を開始します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	・受託事業者との具体的な実施方法の検討	
5	・受託事業者との具体的な実施方法の検討	
6	・受託事業者との具体的な実施方法の検討 ・東京都との指定相談 ・利用希望者の調査	
7	・受託事業者との具体的な実施方法の検討 ・指定申請書準備	
8	・受託事業者との具体的な実施方法の検討 ・指定申請書準備	
9	・受託事業者との具体的な実施方法の検討 ・指定申請書準備	
10	・東京都に指定申請書提出	
11	・東京都指定申請書確認	
12	・東京都現地確認、事業所指定 ・利用者契約手続	
1	・事業変更（就労移行支援廃止・生活介護導入） ・新規（4月）利用者募集	
2	・事業運営	
3	・事業運営	

指定番号 事業名	7	文京区版ひきこもり総合対策 ～「8050 問題」の予防から支援まで～
事業概要	生活福祉課に「文京区ひきこもり支援センター」を設置し、ひきこもりに関する相談窓口を明確にするとともに、文京区ひきこもり支援ネットワークの中で、支援従事者間の連携の強化と支援従事者等のひきこもり支援のスキルアップを図り、必要な支援につながる体制を構築します。また、ひきこもり等自立支援事業（STEP）において、支援対象年齢を義務教育終了後全年齢に拡大するなど、全世代を対象とした総合的な相談支援を行います。	
予算額(千円)	31,497千円	
年度末の目標		
区民や地域団体に向けたひきこもり相談窓口の周知を行うとともに、ひきこもり支援に関わる支援従事者や地域のサポーターへの研修を実施し、ひきこもり支援に関する啓発や知識の習得を図ることにより、相談窓口に適切につなげることができる体制を作ります。		
月	執行計画	実績・課題等
4	・庁内案内板への表示	
5		
6	・ひきこもり支援センターチラシ配布開始 ・支援関係機関への事業概要説明及び協力依頼	
7	・区報掲載（7/10号） ・第1回ひきこもり等自立支援会議の開催 ・地域団体への事業概要説明及び協力依頼	
8	・個別ケース検討会議	
9	・個別ケース検討会議	
10	・第1回支援従事者養成研修 ・ひきこもりサポーター養成研修 （駒込地区、大塚地区） ・個別ケース検討会議	
11	・ひきこもりサポーター養成研修 （本富士地区、富坂地区） ・個別ケース検討会議	
12	・ひきこもりサポーター養成研修（全地区） ・個別ケース検討会議	
1	・第2回支援従事者養成研修 ・個別ケース検討会議	
2	・講演会 ・個別ケース検討会議	
3	・第2回ひきこもり等自立支援会議の開催 ・個別ケース検討会議	

指定番号 事業名	8	子育て世帯向けコールセンターの設置等
事業概要	児童手当及び子ども医療費助成は、概ね全ての子育て世帯が利用する制度であり、多くの方から問い合わせが集中しやすい傾向にあることから、日中に問い合わせ時間が確保しにくい子育て世帯に対応するため、コールセンターを設置します。	
予算額(千円)	19,030千円	
年度末の目標	コールセンターに蓄積される問い合わせ内容等のデータを分析し、マニュアル等に反映させることで、コールセンターの対応力の向上を図ります。また、必要に応じてコールセンターの開設時間の延長を検討するなど、利用者のニーズに合わせた次年度以降の事業展開を検討します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	【通年】 コールセンターでの問い合わせ対応	
5		
6		
7		
8	・次年度に向けた事業展開の検討	
9	・次年度に向けた事業展開の検討	
10	・次年度に向けた事業展開の検討	
11		
12		
1	・マニュアル等の見直し・更新	
2	・マニュアル等の見直し・更新	
3	・マニュアル等の見直し・更新	

指定番号 事業名	9	受動喫煙防止対策事業
事業概要	区民及び施設の管理権原者等に対し、受動喫煙による健康への悪影響に対する意識啓発及び令和2年4月1日から全面施行される改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例等の新制度に関する普及・啓発を行うことにより、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境を整備するとともに、受動喫煙に関する理解の促進を図ります。	
予算額(千円)	14,685千円	
年度末の目標		
区民一人ひとりが受動喫煙による健康への悪影響について理解を深め、喫煙者は喫煙をする際に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮し、非喫煙者は自らの意思で受動喫煙を避けることができるよう環境を整備します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	・受動喫煙防止対策専門アドバイザー派遣開始	
5	・産業情報紙「ビガー」掲載 ・ギャラリーモールポスター掲示	
6	・Bーぐる車内広告掲出	
7		
8		
9		
10	・飲食店の店頭標識掲示確認	
11	・区設掲示板ポスター掲示	
12		
1	・講演会開催 ・「はたちのつどい」でのリーフレット配布	
2		
3		

指定番号 事業名	10	公園再整備事業
事業概要	区立の公園、児童遊園をより安全・安心で快適なものとするため、公園再整備基本計画に基づき、地域主体の区民参画による計画的な公園の再整備を行います。	
予算額(千円)	457,165千円	
年度末の目標	<p>久堅公園、文京宮下公園、小石川四丁目児童遊園、本駒込一丁目第二児童遊園は、再整備に向けて、区民参画の意見交換会を経て設計を行う予定です。</p> <p>昨年度、工事着手予定だったお茶の水公園は、敷地が史跡湯島聖堂に指定されていることから、文化庁との協議が長引いたため、今年度、工事着手し完成を目指します。</p> <p>西片公園、神明都電車庫跡公園は、工事着手します。</p>	
月	執行計画	実績・課題等
4	設計委託着手 ・久堅公園 ・文京宮下公園 ・小石川四丁目児童遊園 ・本駒込一丁目第二児童遊園	
5		
6	工事着手 ・お茶の水公園	
7	第1回意見交換会 ・久堅公園 ・文京宮下公園	
8		
9	第1回意見交換会 ・小石川四丁目児童遊園 ・本駒込一丁目第二児童遊園	
10	工事着手 ・西片公園 第2回意見交換会 ・久堅公園 ・文京宮下公園	
11		
12	工事議決・着手 ・神明都電車庫跡公園 第2回意見交換会 ・小石川四丁目児童遊園 ・本駒込一丁目第二児童遊園	

1	第3回意見交換会 ・久堅公園 ・文京宮下公園	
2		
3	設計等委託完了 ・久堅公園 ・文京宮下公園 ・小石川四丁目児童遊園 ・本駒込一丁目第二児童遊園 工事完了 ・お茶の水公園 ・西片公園	

指定番号 事業名	11	誠之小学校改築
事業概要	改築校舎建設工事（I期）の基礎工事、躯体工事、内装工事を実施します。	
予算額(千円)	3,262,854千円	
年度末の目標	改築校舎（I期）の建設を実施します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：基礎工事及び地上躯体工事 擁壁：躯体工事 	
5	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事 擁壁：躯体工事 	
6	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事 擁壁：躯体工事 	
7	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事 擁壁：I期部分完了 	
8	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事、内装工事 	
9	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事、内装工事、外装工事 	
10	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事、内装工事、外装工事 	
11	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：地上躯体工事、内装工事、外装工事 	
12	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：内装工事、外装工事、EV工事 	
1	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：内装工事、外装工事、EV工事、外構工事 	
2	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：内装工事、外構工事 	
3	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：内装工事、外構工事 	

指定番号 事業名	12	明化小学校等改築
事業概要	明化小学校及び明化幼稚園の改築に向け、仮校舎の建設、既存校舎東側の解体（I期解体）及び新築校舎東側の建設（I期工事）を実施します。	
予算額(千円)	1,348,677千円	
年度末の目標	仮校舎の建設及び既存校舎東側の解体（I期解体）を工期内に完了するとともに、新築校舎東側の建設（I期工事）を実施します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 仮校舎：基礎工事 新築校舎：仮工事契約 	
5	<ul style="list-style-type: none"> 仮校舎：鉄骨工事 	
6	<ul style="list-style-type: none"> 仮校舎：内外装工事、外構工事、各設備工事 	
7	<ul style="list-style-type: none"> 仮校舎：内装工事、外構工事、各設備工事、工事完了、引渡し 新築校舎：工事契約 解体工事にかかる近隣説明会 	
8	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎：改修工事着手、工事完了 	
9	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎東側：解体工事（I期解体）着手 	
10	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎東側：解体工事（I期解体） 	
11	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎東側：解体工事（I期解体） 	
12	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎東側：解体工事（I期解体） 	
1	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎東側：解体工事（I期解体） 	
2	<ul style="list-style-type: none"> 既存校舎東側：解体工事（I期解体）完了 	
3	<ul style="list-style-type: none"> 新築校舎東側：建設工事（I期工事）着手 	

指定番号 事業名	13	柳町小学校等改築
事業概要	柳町小学校・柳町こどもの森等の校舎南棟の建設を進めます。	
予算額(千円)	620,678千円	
年度末の目標	埋蔵文化財試掘調査後、校舎南棟（こどもの森、小学校体育館、小学校プール）の建設に着手します。	
月	執行計画	実績・課題等
4	・解体工事にかかる近隣説明会	
5	・柳町遊び場、園庭、こどもの森プール解体工事 ・埋蔵文化財試掘調査 ・給排水衛生設備工事：仮契約	
6	・校舎南棟：山留工事 ・給排水衛生設備工事：本契約	
7	・校舎南棟：地業工事	
8	・校舎南棟：地業工事	
9	・校舎南棟：地業工事	
10	・校舎南棟：基礎躯体工事	
11	・校舎南棟：基礎躯体工事	
12	・校舎南棟：地上躯体工事	
1	・校舎南棟：地上躯体工事	
2	・校舎南棟：地上躯体工事	
3	・校舎南棟：地上躯体工事	

指定番号 事業名	14	千駄木小学校等改築
事業概要	建築後80年以上が経過した校舎のある学校の改築に向けて、改築基本構想を策定するため、学校、PTA、地域、行政から構成する改築基本構想の協議組織を立ち上げて、諸課題を検討します。	
予算額(千円)	26,508千円	
年度末の目標		
千駄木小学校等の改築に向けて、改築基本構想を検討します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・協議組織の立上げ ・耐力度調査準備 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査完了 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
12	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
1	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	

指定番号 事業名	15	小日向台町小学校等改築
事業概要	建築後80年以上が経過した校舎のある学校の改築に向けて、改築基本構想を策定するため、学校、PTA、地域、行政から構成する改築基本構想の協議組織を立ち上げて、諸課題を検討します。	
予算額(千円)	20,840千円	
年度末の目標		
小日向台町小学校等の改築に向けて、改築基本構想を策定します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・協議組織の立ち上げ ・耐力度調査準備 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 ・耐力度調査完了 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
12	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
1	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の検討 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の策定 	